

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	2. Qtl, 2020			3. Qtl, 2020			4. Qtl, 2020		
								Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1		Kanalbau Schlesierstraße (AZV)	15 Tage	Mon 27.04.20	Fre 15.05.20			<b>Kanalbau Schlesierstraße (AZV)</b> 								
2		Straßenbau (und Gas, Wasser, FTTH, Strom) Schlesierstraße	70 Tage	Mon 11.05.20	Fre 14.08.20	1EA-5 Tage		<b>Straßenbau (und Gas, Wasser, FTTH, Strom) Schlesierstraße</b> 								
3		Kanalbau Mohnblumenweg (AZV)	33 Tage	Mon 18.05.20	Mit 01.07.20	1		<b>Kanalbau Mohnblumenweg (AZV)</b> 								
4		Straßenbau (und Gas, Wasser, FTTH, Strom) Mohnblumenweg	110 Tage	Don 02.07.20	Mit 02.12.20	3		<b>Straßenbau (und Gas, Wasser, FTTH, Strom) Mohnblumenweg</b> 								

Projekt: 2020-02-06-Ihrlerstein Datum: Die 12.05.20	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			